

## AUFTRAG SOLARPAKET

### SWL-MINI-PV-ANLAGE

➤ Bitte das Formular ausfüllen und per E-Mail (energieberatung@SWL24.de) oder per Post an die Energieberatung der Stadtwerke Lünen GmbH senden.

#### 1. PERSÖNLICHE ANGABEN DES ANLAGENBETREIBERS

#### 2. ANLAGENSTANDORT (bitte ankreuzen)

 wie oben (1.) abweichend:

#### 3. SOLARPAKET

Ich bestelle für die vorgenannte Anschlussstelle folgendes Solarpaket:

**3.1 SWL-Mini-PV-Anlage Basic Paket 345\* mit Aufständerung\* | Hersteller: FLEX Energy**

- Geeignet für Ihre Aufständerung -

499,00 €\*\*

1x Solarmodul Jinko Solar 345 Wp

1x Envertech EVT300 Wechselrichter

1x Endkappe für den Wechselrichter

1x Wechselrichterhalterung

1x Universalauftänderung hochkant

1x Anschlusskabel 5 Meter mit Schuko-Stecker

Schrauben, Unterlegscheiben und selbstsichernde Muttern, für die Montage von Aufständerung, Wechselrichter und Solarmodul sind inklusive (ohne Befestigungsmittel für das Solarmodul)

\* Bitte beachten Sie, dass eine Gesamtleistung von 600 VA nicht überschritten werden darf.

\*\* brutto gleich netto (zurzeit Nullsteuersatz, weitere Informationen siehe <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/foerderung-photovoltaikanlagen.html>)

### 3. SOLARPAKET – FORTSETZUNG –

#### 3.2 SWL-Mini-PV-Anlage Basic Paket 330 mit Befestigungsset\* |

Hersteller: FLEX Energy

- Geeignet für Ihr Ziegeldach (Gartenhaus) -

499,00 €\*\*

1x Solarmodul Jinko Solar 330 Wp  
1x Envertech EVT300 Wechselrichter  
1x Endkappe für den Wechselrichter  
1x Wechselrichterhalterung  
1x Anschlusskabel 5 Meter mit Schuko Stecker

Halterung für das Schrägdach bestehend

aus:

2x Montageschiene a 1,10 Meter ALU 40\*40  
4x Modul Endklemmen mit Klickfix-System, 35 mm Modulhöhe,  
schwarz eloxiert  
4x Dachhaken, verstellbar

\* Bitte beachten Sie, dass eine Gesamtleistung von 600 VA nicht überschritten werden darf.

\*\* brutto gleich netto (zurzeit Nullsteuersatz, weitere Informationen siehe <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/foerderung-photovoltaikanlagen.html>)

### 4. ZUSATZPAKET

Ich bin an der Installation inkl. kostenpflichtiger Prüfung der Stromzuleitung durch einen durch die Stadtwerke Lünen GmbH beauftragten Marktpartner interessiert. Bitte beachten Sie die Hinweise in Punkt 5.

### 5. HINWEISE

Leistungen, die für die Inbetriebnahme der Solarpakete durch einen Marktpartner der Stadtwerke Lünen GmbH in Anspruch genommen werden, berechnen wir zusätzlich. Der Marktpartner nimmt dazu umgehend nach Auftragserteilung Kontakt zu Ihnen auf, um einen Vor-Ort-Termin zur Sichtung der Hausinstallation und ggf. anfallender Tätigkeiten zu vereinbaren. Der Partner stellt Ihnen hierzu gesondert ein Angebot.

Erst nach Prüfung der Installation durch den Partner und Rückmeldung durch Sie an die Stadtwerke Lünen GmbH werden wir Ihren Auftrag zur Bestellung veranlassen.

**Abholung bei der SWL nach vorheriger Terminvereinbarung am Standort Borker Str. 56–58, 44534 Lünen.** Bitte bringen Sie einen Sprinter oder ein anderes großes Fahrzeug mit, da die Mini-PV-Anlage nur hochkant transportiert werden darf. Abmessungen der Verpackung: 1,78 x (B) x 1,17 (H) x 0,06 m (T).

Zahlungsart: Rechnung, zahlbar innerhalb von 14 Tagen. Die Rechnung wird Ihnen nach Abholung Ihrer Mini-PV-Anlage ganz bequem per E-Mail zugeschickt.

Ort, Datum

Unterschrift Anlagenbetreiber/in